

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
5	GX-B1342/21-8-25009	2025.12.12	1. 矿井总进风量： 14346.0m³/min； 2. 矿井总回风量： 14548.1m³/min； 3. 全系统计算阻力值：大路塬回风斜井系统998.4Pa，朴牛圪塔回风斜井系统1518.4Pa； 4. 全系统测定阻力值：大路塬回风斜井系统984.6Pa，朴牛圪塔回风斜井系统1521.0Pa； 5. 矿井等积孔：大路塬回风斜井系统3.68m²，朴牛圪塔回风斜井系统4.61m²， 矿井综合等积孔8.16m²。	